

気高町総合支所の耐震化整備について

- 1 第4回気高地域振興会議**（平成 28 年 7 月 26 日（火）開催）
- (1) 庁舎火災発生及び住民サービス体制について報告
 - ・市民福祉、産業建設課（気高町農業者トレーニングセンター）
 - ・地域振興課（第二庁舎 2 階会議室）
 - (2) 整備方法について、新たに第 5 案（第二庁舎を活用し不足分を増築）を提示
 - (3) 決定事項
 - ・支所の場所としては、現地での改修または整備でよい。
 - (4) その他意見
 - ・火災の影響もあり早く決断する必要がある。「案 4（新築）」と「案 5（第 2 庁舎を活用し不足分を増築）」のいずれかの案でいくべきだ。
 - ・案 4 と案 5 の折衷案があれば示してほしい。

- 2 気高町区長協議会幹事会**（平成 28 年 8 月 4 日（木）開催）
- 地域振興会議と同様の資料に基づき協議した結果、現位置での整備について了解を得る。

- 3 整備イメージ図**
- 第 5 案の整備イメージ図は、別紙とおり

- 4 今後のスケジュール(案)**
- 参考工期（概算設計・工事費）

	平成28年度			平成29年度			平成30年度																
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
気高				← 工期9月 →						← 工期9月 →						引越し	← →			↓	← →		
				概算設計						増築・電気・機械						引越し	第二庁舎改修 本庁舎解体				仮オープン		

- 5 その他**
- 火災保険による取得金額については現在、全国自治協会により査定中です。