

# 資料 1

## 市道山の手通り（お堀端通り）整備事業について

### 1. 今までの事業経過

①鳥取城跡周辺におけるにぎわいと交流を推進するため、景観形成審議会の審議等を経て平成 26 年 2 月に「鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョン」を策定。

②市道山の手通り（お堀端通り）整備事業は上記①の施策の中の 1 つであり、平成 26 年度に基本設計を実施。

#### 関連事業

- ・大手登城路復元整備（H31 年度完成予定）、
- ・久松公園整備（H26 年度完成）など

③基本設計に関する意見聴取を実施

平成 27 年

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 3 月 19 日        | 景観形成審議会                            |
| 5 月 8・14 日      | 中心市街地再生本部 幹事会・本部会                  |
| 6 月 5 日         | 久松地区住民説明会（出席者 24 人）                |
| 7 月 3～13 日      | インターネットモニター 100 人にアンケート実施（回答 94 人） |
| 8 月 3 日～9 月 4 日 | 市政政策コメント実施（提案者 7 名）                |

### 2. 事業内容

- ・電線類地中化
- ・美舗装化
- ・歩道拡幅（宅地側の安全対策）
- ・植栽帯及び防護柵の再整備
- ・駐車帯の一部廃止
- ・景観を阻害している看板等の撤去、移設

### 3. 今後の予定

- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 平成 27 年度    | 実施設計策定（受注者：荒谷・サイトウ共同企業体） |
| 平成 28 年度    | 用地取得                     |
| 平成 29～30 年度 | 工事实施                     |