

福部「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況

項目名	目標 【基本計画・施策】	推進期間			26年度				27年度				28年度				29年度		備考	担当課					
		短期	中期	長期	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	決算額 (千円)	目標 達成度	事業の 方向性	実施内容	予算額 (千円)	達成度								
		～29年度	～31年度	～35年度														29年度			達成度				
①防災対策	治水対策を図り、安全で安心な暮らしを確保する 【生活基盤の充実】	○塩見川河川改修事業の実施計画区間の早期完成	○未着手区間の実施計画策定と整備促進	○事業全体の整備促進と早期完了	国交省、県は、ネックとなっている如來橋付近の拡幅及び筋漢川合流部の改修を平成29年度末までに完了する予定で工事を行っている 国交省：如來橋の架け替え(H28.2末切り替え) 県：橋梁(新青鷲橋)付近地盤改良工事、橋梁上部工、下部工が完成。筋漢川左岸地盤改良を行っており、護岸をH28年度～H29年度末の完了を予定している。さらに県道予定地の地盤改良を実施しておりH28年度末に通行可能となるよう予定している。 また、如來橋右岸山切工事をH27年度から実施しており、H28年度末の完成を予定。	-	-	達成	継続	国交省、県は、ネックとなっている如來橋付近の拡幅及び筋漢川合流部の改修を平成29年度末までに完了する予定で工事を行っている 筋漢川左岸地盤改良を完了し、護岸をH28年度～H29年度末の完了を予定している。 また、如來橋右岸山切工事をH27年度から実施しており、H28年度末の完成を予定。	-	-	達成	継続	国交省、県は、ネックとなっている如來橋付近の拡幅及び筋漢川合流部の狭窄部改修を平成29年7月完成し河口から1.2kmの整備が完了した。 H29年度からは筋漢合流点上流から支所付近までの左岸側護岸と暫定断面掘削での改修を進める。 また、H29以降は商工会付近から上流区間の計画を地元意見等を聞きながら策定する。										
		○排水ポンプ車操作者の人材育成	○塩見川河川改修工事の整備状況に併せ、ポンプ車設置場所を整備		排水ポンプ車操作者の人材育成の検討			未達	継続	排水ポンプ車操作者の人材育成を予定だったが、ポンプ車の移動に大型免許が必要であり、将来的に職員で動かすことが困難になることが予想されたため初期対応から業者へ委託した。課題として、気象情報等から水位の上昇を早めに予測し、委託業者と連携を密にすることが重要となる。	-	-	未達	継続	排水ポンプ車操作者の人材育成を予定だったが、ポンプ車の移動に大型免許が必要であり、将来的に職員で動かすことが困難になることが予想されたため初期対応から業者へ委託した。課題として、気象情報等から水位の上昇を早めに予測し、委託業者と連携を密にすることが重要となる。										
			○内水排除に関する基本計画と実施計画を策定		○塩見川河川改修事業の整備状況に併せ、内水排除施設を整備	県が塩見川の浸水シミュレーションを行っており、それを受けて市は内水解析業務を発注している			未達	継続	実施計画策定には県による塩見川改修に係る福部町駅前地区の改修計画を確定するため、住民へ説明が必要であり、県へ計画調整を要望しており、改修計画の周知を待って内水排除計画などを策定し住民に周知を行う	7,200	5,400	未達	継続	実施計画策定には県による塩見川改修に係る福部町駅前地区の改修計画を確定するため、住民へ説明が必要であり、県へ計画調整を要望しており、改修計画の周知を待って内水排除計画などを策定し住民に周知を行う									
②産業・観光振興	ジオサイトを有効活用する 【ビジットとつとりの展開】	○近隣のジオサイトと連携	○新たな観光ルートの開発	○観光資源の開発と利活用を促し、特色ある地域情報として全国発信	近隣ジオサイトと連携した新たな観光ルートを検討			達成	継続	鳥取県東部地域の自転車愛好家の組織「とっとりサイクルツーリズムの会」を6月に設立し、自転車を活用した周遊観光の促進を図るため鳥取市東部地域(国府、福部)と岩美町との連携により鳥取砂丘や浦富海岸、雨滝などのジオスポット等を自転車で行く取組を進めている。 【特別企画】 Coolサイクリング2015(国府町:7/25～8/23) Hotサイクリング2015(福部町、岩美町:9/19～10/18) ジオサイクリング(参加者150人程度:H28.3.19)			達成	継続	鳥取県東部地域の自転車愛好家の組織「とっとりサイクルツーリズムの会」と連携しながら、自転車を活用した周遊観光の促進を図るため鳥取市東部地域(国府、福部)と岩美町との連携により鳥取砂丘や浦富海岸、雨滝などのジオスポット等を自転車で行く取組を進めている。 H28.8.20 第2回鳥取すい！ライド140km実施 参加者約500名						福部町総合支所				
		○観光製粉り園の活性化を図るため課題・問題を把握	○活性化策の策定と生産者の意思統一	○活性化策の実践と検証を行い、魅力のある製粉り園を全国PR	関西方面の旅行代理店などとの意見交換会の実施			達成	継続	バス運賃の改定等もあり、年々製粉りのツアー客が減っている。団体客から個人客へのシフトを図るため製粉り組合等を支援。 ・幡旗、チラシの作成の助成 ・観光連盟、生産者と連携し、中国道加西SAで製粉りのPR(8/29) ・ポスター制作(観光戦略課) ・多岐ヶ池周辺整備検討委員会の立ち上げ	300	300	達成	継続	バス運賃の改定等もあり、年々製粉りのツアー客が減っている。団体客から個人客へのシフトを図るため製粉り組合等を支援。 ・多岐ヶ池周辺整備検討委員会が周辺整備計画を策定中										
		○らっきょう生産の課題・問題を前提とした生産者の意識統一	○らっきょう産地維持のための施策を展開	○畑の景観・花など多様な視点に付加価値を付け、魅力的な観光資源に育成し全国PR	・らっきょう生産振興大会 ・らっきょう生産100周年記念事業 ・らっきょう将来ビジョン研究会取り組み支援		1,290	1,192	未達	継続	・らっきょう生産振興大会助成 ・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会の開催	171	171	達成	継続	・らっきょう生産振興大会助成 ・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会による東京市場の消費者ニーズ調査及び市内小学校2校にらっきょうプランター贈呈	171	171	達成	継続	・らっきょう生産振興大会助成 ・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会による東京市場の消費者ニーズ調査及び市内小学校(11校)にらっきょうプランター贈呈	275			福部町総合支所
○特産品化を前提とした農産物をJAや農家と共同で選定	○農家への生産奨励と特産品の加工品開発や販売促進	○地域特産品、鳥取砂丘関連特産品としてPR	新商品(らっきょうの花びら、砂室漬)の研究、開発を実施				達成	継続	アイデア館運営協議会の作成する商品PRチラシに助成	65	66	達成	継続	アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理及びアイデア館祭りに実施	200	200	達成	継続	アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理及びアイデア館祭り(11月22日)を実施予定	200					
③交通対策	鳥取砂丘周辺の交通渋滞を緩和する 【ビジットとつとりの展開】 【生活基盤の充実】	○誘導ルートである県道(観光道路)改良工事の促進と早期完成	○山陰近畿自動車道の新ICを含めた砂丘周辺の誘導ルートを検討	○誘導ルートの検討結果に基づき必要な施策を実施	県道(観光道路)改良工事(鳥取砂丘～狐山付近)			達成	継続	県道(観光道路)改良工事(鳥取砂丘～狐山付近)			達成	継続	県道(観光道路)改良工事(鳥取砂丘～狐山付近)H28末完成予定						都市企画課 福部町総合支所				
		○利用者が分かりづらい福部IC付近の誘導案内の見直し	○誘導ルートの検討と併せた砂丘周辺道路の誘導案内の見直し	○臨時案内を含め、観光客が分かりやすい誘導案内の実施	関係機関などとニーズや実態の把握に努める			未達	継続				未達	継続											
		○現行臨時駐車場の継続的確保	○新たな臨時駐車場の確保	○臨時駐車場を含めた全駐車場の効率的利用方法を確立	臨時駐車場の確保 ・オアシス広場 ・福部町総合支所 ・岩戸 ・梨狩直売所				達成	継続	臨時駐車場の確保 ・オアシス広場 ・福部町総合支所 ・岩戸 ・梨狩直売所			達成	継続								鳥取砂丘・ジオパーク推進課 福部町総合支所		
④教育のあり方	幼・小・中学校10年間の一貫校とする 【教育の充実】 地域住民が関わるコミュニティスクールとして運営する 【教育の充実】	○実現に向け具体的な行動	○10年間を見通した教育の実践	○一貫校としての教育の検証				達成	継続	「鳥取市立福部未来学園」としてH28年4月1日に開校した。 「自律・自律」した「未来を拓こうとする人間」としての資質を養う新教科「みらい科」を新設した。学校名、学園章デザイン、学園歌歌詞・作曲を公募して決定した。			達成	継続	学園運営協議会を設立し、学校・保護者・地域が協力して学校運営をする。							幼小中一貫校とするため、小中学校校舎の増築・改修工事を行う。			学校教育課
		○学校運営協議会の設立	○教育環境の向上と充実のための行動	○福部地域の特色ある教育の推進	「幼小中一貫校推進委員会」を設立、開校に向けて検討を行う				達成	継続	設立準備事業 ・統合等新設学校支援組織事業	330 2,361		達成	継続										

26日

