

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月20日

計画の名称	鳥取市における安全で安心なゆとりある住環境の整備												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	鳥取市												
計画の目標	『城下町の歴史的特性を活かした街なみ整備について、個人住宅等の修景補助を行い、街なみの景観空間を守り続けることにより、住民の定住促進、観光振興による地域活性化及び地域文化の継承を図る。』												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	807	A	676	B	113	C	18	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.23	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27年度当初		H31年度末
1	城下町の特徴を踏まえ、和風の街なみ景観の整備と保存に取り組み、鹿野地域の観光入込客数の増加を図る。(年間33万人 35万人) 鹿野町内観光施設等の入込客数調査に基づき算出 入込客数の増加率(%) = 評価時点の入込客数(人) / H27当初入込客数(人)	100%	%	106%
2	歴史的特性を活かした街なみ整備を行い、地域における観光入込み客数の増加を図る。(3万人 3.3万人へ増加) 観光施設(仁風閣)入込客数調査に基づき算出 入込客数の増加率(%) = 評価時点の入込客数(人) / H27当初入込客数(人)	100%	%	110%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	鳥取市	直接	市	-	-	鹿野地区街なみ環境整備事業	道路美装化等	鳥取市						15		策定済	
	A16-002	住宅	一般	鳥取市	間接	個人	-	-	鹿野地区街なみ環境整備事業	修景対策補助	鳥取市						1		-	
	A16-003	住宅	一般	鳥取市	直接	市	-	-	久松地区街なみ環境整備事業	設計業務、修景対策工事等	鳥取市						660		策定済	
	実施設計完了し整備計画済																			
												小計						676		
												合計						676		

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	B16-001	道路	一般	鳥取市	直接	市	-	-	市道山の手通り道路整備 事業	工事、用地補償	鳥取市							113		策定済
		道路歩道の拡幅を行うことにより、ゆとりのある空間が創出され、より景観に配慮された道路整備が実現する。																		
		実施設計完了しており、整備計画済。																		
													小計						113	
											合計							113		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	鳥取市	間接	組合・個人	-	-	新たな住宅供給方式等の 促進支援事業	住宅供給促進のための支援等	鳥取市						1	-		
		新しい住宅供給方式（定期借地権、コーポラティブ、敷地整序型、遊休不動産の利活用）の普及促進のための支援を行うことにより、民間による継続的な住宅供給の展開を図る。																		
	C16-002	住宅	一般	鳥取市	直接	市	-	-	住まいネットワーク事業	住宅総合相談窓口の設置等	鳥取市						13	-		
		住宅に係る総合相談窓口を設置し、既存住宅等の供給者と需要者をつなぐネットワークの構築、支援制度の紹介を図るとともに、賑わいのある住環境の構築に向けた人材育成に取り組む。																		
	C16-003	住宅	一般	鳥取市	直接	市	-	-	鳥取城跡桜再生事業	桜の植樹	鳥取市						4		策定中	
		鳥取城跡において、寿命を迎えつつある桜の樹を再生し、歴史的資源の観光振興を図ることにより観光客増加及び地域活性化につなげる。																		
											小計						18			
											合計						18			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
鳥取市において、目標の達成状況と指標の達成状況を確認。	令和3年5月 平成31年度から繰越により令和2年度末実績での事後評価
	公表の方法
	鳥取市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・鹿野地区街なみ環境整備事業について、住宅等修景補助及び道路美装化等の実施により、地域に観光入込客を呼び込む基盤ができた。 ・久松地区街なみ環境整備事業について、道路美装化、無電柱化、鳥取城跡桜再生事業の実施により、観光入込客数が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	街なみ環境整備により鹿野地区、久松地区における伝統的な催事に、より賑わいが生まれた。
特記事項（今後の方針等）	
<p>新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、最終実績値では目標を達成できなかった。 完了した久松地区街なみ環境整備事業については今後も事業効果を継続観測し、鹿野地区街なみ環境整備事業では修景補助事業等を継続し、今後も安全で安心なゆとりある住環境の整備を推進していく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	鹿野町内観光施設入込客数	
	最終目標値	106%
	最終実績値	60%
観光施設の老朽化等により、観光入込客数は平成31年度には33万人と停滞していたが、令和2年度には新型コロナウイルス感染拡大の影響により激減した。（年間33万人 35万人：実績19.8万人）		
2	観光施設（仁風閣）入込客数	
	最終目標値	110%
	最終実績値	78%
道路の美装化、無電柱化、鳥取城跡桜再生事業の実施により久松地区の魅力が高まり、観光入込客数は平成31年度には4万人を超え増加傾向にあったが、令和2年度には新型コロナウイルス感染拡大の影響により激減した。（年間3万人 3.3万人：実績2.35万人）		