

福部町総合支所「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況

項目名	事業概要	目標 【基本計画・施策】	推進期間			R元年度			中期(～R元年度)における総括			R2年度			R3年度			R4年度			備考					
			短期	中期	長期																					
			～H29年度	～R元年度	～R5年度	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	成果(何をどれだけ)	次年度以降への課題・方向性	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向				
①防災対策	河川改修や内水排除施設の整備など治水対策の促進により、安全で安心な暮らしを確保する。【地域防災力の向上】	治水対策を図り、安全で安心な暮らしを確保する。	○塩見川河川改修事業の実施計画区間の早期完成	○河川整備計画の目的である流下能力向上に向けた整備促進、整備手法の変更による工期短縮及び暫定断面での整備により早期の流下能力向上効果を得る。					3.現状維持	新深川合流点付近整備が概ね完了した(新深川左岸工事後調査、完了、新深川右岸地盤改良工)	新深川合流点より上流の暫定断面での改修を進める。塩見川の完成断面を前提とした整備計画策定。新深川放水路整備及び開通道路整備計画の策定	支所付近より上流部の改修計画区間の実施設計等計画作成、新深川合流点上流から支所付近までを暫定断面での改修を進める。駒前付近の整備手法の変更による工期短縮を検討。			B.概ね達成	3.現状維持	・支所付近より上流部の改修計画区間の実施設計等計画作成、新深川合流点上流から支所付近までを暫定断面での改修を進める。塩見川の完成断面を前提とした整備計画策定。新深川放水路整備及び開通道路整備計画の策定			B.概ね達成	3.現状維持	・支所付近より上流部の改修計画区間の実施設計等計画作成、新深川合流点上流から支所付近までを暫定断面での改修を進める。塩見川の完成断面を前提とした整備計画策定。新深川放水路整備及び開通道路整備計画の策定				都市環境課 福部町総合支所
			○塩見川河川改修工事の整備状況に併せ、ポンプ車設置場所の検討	○塩見川河川改修工事の整備状況に併せ、ポンプ車設置場所の検討					3.現状維持	継続的なポンプ車稼働のための業者委託を行ったが、ポンプ車の移動に大型免許が必要であるとともに塩見川改修計画に併せポンプ車設置場所の検討	課題として、気象情報等から水位の上昇を早めに予測し、委託業者と連携を密にすることが重要となる。	・鳥取県より借用しているポンプ車が更新。(6月)			B.概ね達成	3.現状維持	・継続的なポンプ車稼働のため業者委託を行う。また、計画的な操作研修を実施するとともに塩見川改修計画に併せポンプ車設置場所の検討。			B.概ね達成	3.現状維持	・継続的なポンプ車稼働のため業者委託を行う。また、計画的な操作研修を実施するとともに塩見川改修計画に併せポンプ車設置場所の検討。				都市環境課 福部町総合支所
			○内水排除に関する基本計画を検討し塩見川河川改修事業の整備状況等併せて実施計画を策定	○塩見川河川改修事業の整備状況に併せ、内水排除施設計画を策定					3.現状維持	塩見川改修計画に併せ内水排除計画を検討	実施計画策定には県が塩見川改修に係る福部町駒前地区の改修計画を確定するため、住民へ説明が必要である。県へ計画調整を要望しており、改修計画の周知を持って内水排除計画などを策定し住民に周知を行う	・塩見川改修計画に併せ内水排除計画を検討。			B.概ね達成	3.現状維持	・塩見川改修計画に併せ内水排除計画を検討。			B.概ね達成	3.現状維持	・塩見川改修計画に併せ内水排除計画を検討。			都市環境課 福部町総合支所	
②産業・観光振興	鳥取砂丘を中心にジオエリアを観光資源として活用し、今までの観光資源を魅力的に発展させながら、農産物加工などを新たな観光の創設し、特色を活かした地域情報を全国発信する。【農林水産業の振興】	ジオサイトを有効活用する【滞在型観光の推進】	○近隣のジオサイトと連携	○新たに観光ルートの検討	○観光資源の開発と利活用を促し、特色ある地域情報をして全国発信				3.現状維持	ジオスポットなどを巡る継続事業や新たな観光ルートの検討など取り組みの継続実施	地域資源を活用し、ジオツーリズムを展開し、特色ある地域情報をして全国発信	鳥取市青谷海岸から京丹後市絆ヶ岬を結ぶ山陰海岸ジオパークトレインが全線開通した。			A.達成	2.改善継続	・山陰海岸ジオパークトレインコースを活用し、ポイント獲得ウォークを山陰海岸ジオパーク推進協議会と連携して実施した。			A.達成	2.改善継続	・山陰海岸ジオパークトレインコースは、現在海側が中心のコースとなっていて、山側にも優れたジオサイトがあることから、県と共に山側のルート開発の検討に取り組む。			観光・ジオパーク推進課 福部町総合支所	
			○観光梨狩り園の活性化を図るために課題・問題を把握	○活性化策の検討と生産者の意思統一	○活性化策の実践と検証を行い、魅力のある梨狩り園を全国PR				3.現状維持	多鶴ヶ池周辺整備検討委員会による周辺整備計画の支援等	多鶴ヶ池周辺整備検討委員会を鳥取砂丘未来会議の多鶴ヶ池ワーキングとして位置づけ周辺整備計画の支援等を行う	鳥取砂丘未来会議内に多鶴ヶ池ワーキンググループを設置し、多鶴ヶ池周辺整備基本構造を策定した。構造期間を10年間とし、今後、整備に取り組む。			A.達成	2.改善継続	・多鶴ヶ池周辺基本構造に基づき、多鶴ヶ池利用拠点に位置付けた「さんこうえい」の公衆用トイレの改修を支援した。			A.達成	2.改善継続	・多鶴ヶ池周辺基本構造に基づき、浜湯山・多鶴ヶ池活性化委員会が取り組む周辺の木の道、スロープ及び東屋の整備を支援する。			観光・ジオパーク推進課 福部町総合支所	
			○らっきょう生産の課題・問題を前提とした生産者の意思統一	○らっきょう生産地維持のための施策を展開	○畠の景観・花など多様な視点に附加価値を付け、魅力的な観光資源に育成し全国PR	242	242		3.現状維持	らっきょう生産振興大会助成及びらっきょうビジョン研究会による消費者ニーズの調査	・若手生産者によるらっきょう将来ビジョン研究会による消費者ニーズ等市場調査及び市内小学校にらっきょうプランナー贈呈予定・らっきょうの自動販売機設置等	・市内小学校にらっきょうプランナー贈呈。			A.達成	3.現状維持	・市内小学校(浜坂小学校)にらっきょうプランナー贈呈。			B.概ね達成	3.現状維持	・市内小学校にらっきょうプランナー贈呈。			農政企画課 福部町総合支所	
			○特産品化を前提とした農産物をJAや農家と共同で選定	○農家の生産奨励と特産品の加工品開発や販売促進	○地域特産品、鳥取砂丘関連商品としてPR	200	200		3.現状維持	・アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理及びアイデア館祭りの実施・岩戸港海女組と共同で「大根と茎わかめの佃煮」を商品開発し販売機会の拡大を図った。	・福部地域の農家の生産意欲の向上につながるアイデア館運営を行った。(アイデア館祭りの実施)	・アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理を行った。			A.達成	3.現状維持	・アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理を行った。			B.概ね達成	3.現状維持	・アイデア館運営協議会によるアイデア館運営管理を行った。			福部町総合支所	

福部町総合支所「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画 進捗チェック状況

項目名	事業概要	目標 【基本計画・施策】	推進期間			R1年度					中期(～R1年度)における総括					R2年度					R3年度					備考	担当課 (支所・本課)									
			短期	中期	長期	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	成果(何をどれだけ)	次年度以降への課題・方向性	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向									
③交通対策	砂丘周辺で発生する交通渋滞を緩和するため、現在行っている施設をより効果的なものとして充実させる。	鳥取砂丘周辺の交通渋滞を緩和する【生活基盤の充実】【商業・サービス業の振興】	～H29年度	～R1年度	～R5年度	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	○誘導ルートである県道(親水道路)改良工事の促進と早期完結	○誘導ルートの検討結果に基づき必要な施策を実施	○誘導ルートの検討	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	・平成28年度で廃止されている項目	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	都市企画課 福部町総合支所	観光・ジオパーク推進課 福部町総合支所					
			○利用者が分かりづらい福部IC付近の誘導案内の見直し	○誘導ルートの検討と併せて砂丘周辺道路の誘導案内の実施	○臨時案内看板及び交通誘導員の配置	3.現状維持	・臨時案内看板及び交通誘導員の配置	・臨時案内看板及び交通誘導員の配置	・臨時案内看板及び交通誘導員の配置	・臨時案内看板及び交通誘導員の配置	・ゴールデンウィーク期間中は砂丘駐車場閉鎖に伴う砂丘駐車場停止のための対策と新型コロナ感染症防止対策を実施した。	・シルバーウィークと11月の連休では、砂丘周辺の主要交差点に交通誘導員5名程度を配置し、小規模な渋滞対策を実施した。	A達成	2.改善継続	・ゴールデンウィーク期間中は1日当たり最大59名の交通誘導員を配置し、コロナ感染症防止対策を講じつつ、渋滞対策を実施する。	・シルバーウィークと11月連休では、砂丘周辺の主要交差点に交通誘導員5名程度を配置し、小規模な渋滞対策を実施する。	A達成	2.改善継続	・ゴールデンウィーク期間中は1日当たり最大60名の交通誘導員を配置し、コロナ感染症防止対策を講じつつ、渋滞対策を実施する。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	観光・ジオパーク推進課 福部町総合支所	観光・ジオパーク推進課 福部町総合支所
			○現行臨時駐車場の維持的確保	○新たな臨時駐車場の確保	○臨時駐車場の確保	3.現状維持	・臨時駐車場の確保 ・オアシス広場 ・岩戸 ・梨狩直売所	同上	同上	同上	・砂丘商店街の既存の駐車場(1045台)に加え、オアシス広場(800台)と岩戸海岸駐車場(200台)を臨時駐車場として、臨時バス等を運転して渋滞対策を実施する。	A達成	2.改善継続	・ゴールデンウィーク期間中は砂丘商店街の既存の駐車場(1045台)に加え、オアシス広場(800台)と岩戸海岸駐車場(200台)を臨時駐車場として、臨時バス等を運転して渋滞対策を実施する。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	学校教育課 福部町総合支所	学校教育課 福部町総合支所					
④教育のあり方	福部小・中学校の将来を見据えた学校の在り方にについて今後も議論を深め、地域が繋ぐ教育の在り方を実践するため、地域と学校が一体制となって教育環境の改善を行う。	幼・小・中学校10年間の一貫校とする【教育の充実・郷土愛の醸成】地蔵亡良が開かるミニユーティスクールとして運営する【教育の充実・郷土愛の醸成】	○実現に向け具体的な行動	○一貫校としての教育の検証及び環境整備の実施	H30年4月に開校した一貫校「鳥取市立福部未来学園」の学校運営について、教師、保護者、地域が協働して進めていくため「学園運営協議会」を開催して将来を見据えた学園運営のあり方や、字園憲章の制定などをについて協議を行った。	A達成	3.現状維持	H30年4月に開校した一貫校「鳥取市立福部未来学園」について、「学園運営協議会」を通じて、地域の特色を生かし魅力ある学園づくりを推進するために議論を深めていく。	今後も「学園運営協議会」を通じて、地域の特色を生かし魅力ある学園づくりを推進するために議論を深めていく。	令和3年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、学園、地域、行政等が協働で企画、運営して実施していた「らっこう花マラソン」、「町民運動会」、「くべ公民館まつり」など各種イベントで行商が軒並み中止となった。そのため2年度は学校と地域の情報共有、協力関係が後退しないよう、中止などを決定する際は必ず連絡会議を開催するなどして合意形成を図るなどの調整に努めた。	B.概ね達成	3.現状維持	・令和3年度も新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、学園、地域、行政等が協働で企画、運営して実施していた「らっこう花マラソン」、「町民運動会」、「くべ公民館まつり」など各種イベントで行商が軒並み中止となった。そのため2年度は学校と地域の情報共有、協力関係が後退しないよう、中止などを決定する際は必ず連絡会議を開催するなどして合意形成を図るなどの調整に努めた。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	学校教育課 福部町総合支所	学校教育課 福部町総合支所						
⑤ファシリティマネジメントの推進	鳥取市公共施設の経営基本方針に沿って、支所、コミュニティセンター、や中学校などの市有施設の効率的な管理と効率的な利活用を図る。	総合支所及びコミュニティセンターの整備等【ファシリティマネジメントの推進】	○支所庁舎の耐震化工事及びコミュニティセンター複合化工事の推進	○複合化された支所・コミュニティセンターの効率的な運用を図る	支所庁舎の耐震化工事の完了およびコミュニティセンター複合化工事の開始。	A達成	3.現状維持	・支所庁舎の耐震化工事をR1年10月末に完了し12月に新庁舎で業務開始。 ・コミュニティセンター複合化工事がR2年10月末に完成予定。	・コミュニティセンター複合化工事がR2年10月末に完成予定。	・R2年10月に支所庁舎の耐震化及び、コミュニティセンターとの複合化工事が完了し、計画していた工事は全て完了した。(12月から業務を開始。)。 支所周辺に行政機関の集約を行った。	A達成	3.現状維持	・行政機能の集約された複合化施設として運用を行った。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	5.休止、廃止、終了	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	財産經營課 福部町総合支所 教育教務課	財産經營課 福部町総合支所 教育教務課					
⑥地域内情報伝達の整備	地域コミュニティ活動を円滑に行うため、地域内情報伝達設備を整備する地域への支援を行う。	【協働のまちづくりの推進】	○各集落の情報通信手段の決定・施行を支援	○各集落の情報通信設備の運用を支援	各集落の情報通信手段の決定を受け通信設備を整備し、運用方針を定める。	B.概ね達成	3.現状維持	・関係団体への意向アンケート調査を実施 ・関係各課と協議	・解体撤去後の跡地利用策について関係各課でのワーキングなど協議を継続し、計画を策定・実施する。	・跡地利用の具体的な検討に入るためには、その前提となる解体撤去の緊急性、優先度についての精査が必要であるため、経過観察中。	C.未達成	2.改善継続	・跡地利用の具体的な検討に入るためには、その前提となる解体撤去の緊急性、優先度についての精査が必要であるため、経過観察中。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	福部町総合支所	福部町総合支所						
			○中学校校舎の空き教室の利用方法を検討	○中学校校舎の空き教室の利用計画を策定・実施	中学校校舎の空き教室の利用計画について検討	A達成	3.現状維持	・関係課、学校と利活用について協議、管理棟の一部を学校支援組織の利用について調整、支援	・学校とも協議しながら学校支援組織の中学校校舎の空き教室の利用について調整、支援	・継続して管理棟の一部を学校支援組織が使用している。	A達成	3.現状維持	・継続して管理棟の一部を学校支援組織が使用している。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	A達成	3.現状維持	・継続して管理棟の一部を学校支援組織が使用する。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	福部町総合支所	福部町総合支所								
⑦防犯対策	地元コミュニティ活動を円滑に行うため、地域内情報伝達設備を整備する地域への支援を行う。	【協働のまちづくりの推進】	○各集落の情報通信手段の決定・施行を支援	○各集落の情報通信設備の運用を支援	各集落の情報通信手段の決定を受け通信設備を整備し、運用方針を定める。	B.概ね達成	3.現状維持	16自治会で整備を行うとともに、運用方針を作成、R2年2月から音声告知端末の運用を開始。	残り1自治会の整備伝達設備の運用を支援	2つの集落が整備を行った。この結果、21集落のうち18集落が整備を完了した。	A達成	3.現状維持	・予定していた集落の整備は前年度で完了しており、新たな整備はなかった。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	A達成	3.現状維持	・予定していた集落の整備は完了していないが、未整備の集落から整備要望があれば対応する。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	福部町総合支所	福部町総合支所								
⑧新たなインターネットエンジニアリングを利用したまちづくりを実現したまちづくりを検討する。	通学路等に防犯灯を設置するまちづくり協議会を支援する。	○町内に計画的に防犯灯を設置するまちづくり協議会を支援	○町内に計画的に防犯灯を設置するまちづくり協議会を支援	集落間の通学路に計画的に防犯灯を設置するまちづくり協議会を支援	A達成	3.現状維持	残り1基の設置	残り2基を設置し、計画していた全42基の設置が完了した。	A達成	3.現状維持	・予定していた防犯灯の設置は前年度で完了しており、新たな整備はなかった。	A達成	3.現状維持	・予定していた防犯灯の設置は完了しているが、新たな設置要望があれば対応する。	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	C.未達成	2.改善継続	・福部町まちづくり構想実施計画に基づいて取り組みを進めるとともに、国に対し引き続きインターネットエンジニアリング設置を要望	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	福部町総合支所	福部町総合支所							
⑨新たなインターネットエンジニアリングを利用したまちづくりを検討する。	山陰近畿自動車道に設置する新たなインターネットエンジニアリングを利用したまちづくりを活かした福部町のまちづくりを検討する。	○29年度に策定した「福部町まちづくり構想」に基づき具体的に検討	○国に対し引き続きインターネットエンジニアリング設置を要望	「福部町まちづくり構想」実施計画に基づいて取り組みを進めるとともに、国に対し引き続きインターネットエンジニアリング設置を要望	A達成	3.現状維持	「福部町まちづくり構想」実施計画に基づいて取り組みを進めるとともに、国に対し引き続きインターネットエンジニアリング設置を要望	「福部町まちづくり構想」実施計画に基づいて取り組みを進めるとともに、国に対し引き続きインターネットエンジニアリング設置を要望	福部町まちづくり構想実施計画は、新型コロナウイルスの影響により未実施となってしまったものがあった。(21事業のうち12事業を実施)	C.未達成	2.改善継続	・福部町まちづくり構想実施計画に基づいて取り組みを進めるとともに、国に対し引き続きインターネットエンジニアリング設置を要望	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	実施内容	予算額(万)	決算額(万)	目標達成度	事業の方向	福部町総合支所	福部町総合支所												